


Der Bürgermeister



Rheinbach, den 24.11.2021

Ergänzung zur Einladung

zur 11/6. Sitzung

des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Rheinbach

Termin: **Dienstag, der 30.11.2021 18:00 Uhr**

Ort: **Stadthalle, Villeneuver Straße 5, 53359 Rheinbach**

Im Nachgang zur Einladung reiche ich Ihnen folgende Unterlagen nach:

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG		
3.1	Sachstand des Wiederaufbau der Infrastruktur -Tiefbau- nach dem Unwetter 14.07.2021	MI/0070/2021

gezeichnet
Dr. Georg Wilmers
Vorsitzender

Stadt Rheinbach					
Unwetterereignis am 14.7.2021					
Wiederaufbauplan SG 66.1 Tiefbau / Infrastruktur					
Stand 16.11.2021					
Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	gezahlt bis 16.11.2021	Sachstand 16.11.2021
66.1-2	Straßen und Wege				
66.1-2.1	Kleinflächige Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen, Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach: Fahrbahn, Gehweg, Bankette, Sinkkästen	890.000,00 €	0,00 €	428.552,08 €	Großteil der Schäden durch Überflutung behoben; teilweise noch provisorien; weitere Schäden durch Frost zu erwarten
66.1-2.2	Gehwegschaden Loch / Sürst	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	wurde überwiegend durch LB Str erledigt; abrechnung erfolgt noch
66.1-2.3	Schäden an Gehweg +Fahrbahn Stadtpark / Bachstraße	100.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Gehwegschäden bis Ende 2021; Fahrbahn voraussichtl. Sommer 2022 (wg Vollsperrung)
66.1-2.4	Schäden am Parkplatz Monte Mare	270.000,00 €	13.500,00 €	0,00 €	Arbeiten beauftragt; Baubeginn in Kürze
66.1-2.5	Sanierung Gräbbachweg (instabile Böschungen)	75.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Straße für Schwerlastverkehr gesperrt; Bodengutachten beauftragt; danach Planung; Umsetzung in 2022
66.1-2.6	Großflächige Schäden an Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach	362.288,68 €	0,00 €	53.545,46 €	Schotterwege in Irlenbusch, Kurtenberg, Oberdrees, Hilberath, Eichen, Loch und Queckenberg zu 85 % erledigt Rest bis Mitte 2022; Asphaltwege in Hilberath, Neukirchen, Merzbach, Niederdrees, Queckenberg, Sürst, Eichen, Todenfeld und Wormersdorf zu 20 % erledigt; Rest in 2022
		1.847.288,68 €	33.500,00 €	482.097,54 €	
66.1-3	Brücken und Durchlässe				
66.1-3.1	Erneuerung Brücke Stadtpark	301.320,00 €	44.939,20 €	25.136,25 €	Planung fertig; Bauauftrag erteilt; Beginn der Baumaßnahme 01/2022
66.1-3.2	Erneuerung Brücke Holunderweg	89.250,00 €	17.850,00 €	0,00 €	Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
66.1-3.3	Erneuerung Durchlässe FH-Park	59.500,00 €	11.900,00 €	0,00 €	
66.1-3.4	Erneuerung Durchlass Emma-Karoline Weg	35.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	
66.1-3.5	Erneuerung Durchlässe im Stadtpark incl. Der Wiederherstellung der Wege	150.000,00 €	30.000,00 €	25.136,25 €	In Gesamtkonzept Stadtpark / Waldschwimmbad ?2023
66.1-3.6	Sicherungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	44.770,00 €	8.000,00 €	0,00 €	Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
66.1-3.7	Erneuerung von Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	150.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	vor allem Durchlässe an Forst- und Wirtschaftswegen; hier ist noch eine genauere Auflistung der zu erneuernden Durchlässe zu machen; Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
66.1-3.8	Spül- und Räumungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im	25.000,00 €	0,00 €	8.597,75 €	Spülarbeiten an allen kritischen Stellen erfolgt, Restarbeiten noch an Forst- und Wirtschaftswegen
		854.840,00 €	149.689,20 €	58.870,25 €	
66.1-8	Straßenbeleuchtung				
66.1-8.1	Reparatur und Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Rheinbach	174.405,49 €	- €	38.393,87 €	Erdkabelübergangskästen austauschen; Kabelverteilerschränke austauschen; Reparaturarbeiten an Laternen; Wiederherstellen von Beleuchtungsstrecken
		174.405,49 €	0,00 €	38.393,87 €	
66.1-1	Abwasserbeseitigung				
66.1-1.1	Spül- und Räumarbeiten an den Abwasseranlagen im Stadtgebiet Rheinbach	65.000,00 €	0,00 €	40.737,53 €	Spülarbeiten an Kanälen und Sinkkästen abgeschlossen; Räumung der Regenrückhaltebecken bis Ende 2021
66.1-1.2	Beseitigung von Schäden an Kanalhaltungen und Schächten im	290.000,00 €	29.000,00 €	36.055,41 €	Schäden an Schächten aufgenommen; Sanierung ist noch zu planen und auszuführen. Weitere Schäden an Kanaldeckeln
66.1-1.3	Reparatur von Pumpstationen im Stadtgebiet Rheinbach	5.000,00 €	0,00 €	4.419,23 €	Prüfung und Instandsetzung der Pumpstationen erfolgt
		360.000,00 €	29.000,00 €	81.212,17 €	

Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	gezahlt bis 16.11.2021	Sachstand 16.11.2021
66.1-4	Gewässerunterhaltung				
66.1-4.1	Räumung von Gewässern im Stadtgebiet Rheinbach	375.000,00 €	8.152,99 €	207.059,09 €	Sehr stark geschädigte Bereiche: Graben Peppenhoven, Eulenbach Ramershoven+Boschstraße, Tüttelbach Peppenhoven+Rheinbach, Landgraben Oberdrees, Irlenbuscher Bach Merzbach, Zingsbach Merzbach+Neukirchen, Schiefelsbach Loch+Sürst+Eichen+Kurtenberg, Graben kl. Altendorf Stark geschädigte Bereiche: Eulenbach Ramershoven+Rheinbach, Hochbach Ramershoven, Eulenbach II Weilerfeld, Stiefelsbach Merzbach, Schiefelsbach Loch+Sürst+Eichen+Kurtenberg, Morsbach Wormersdorf, Pälzerbach Hilberath
66.1-4.2	Wiederherstellung der Gewässer im Stadtgebiet Rheinbach	160.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	Schiefelsbach, Eulenbach, Irlenbuscher Bach, Zingsbach
66.1-4.3	Sicherung von Gewässerböschungen	125.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	hier ist noch eine genauere Auflistung nach Räumung aller Gewässerabschnitte zu machen
66.1-4.4	Sicherung der Gewässerböschung Gräbbach	100.000,00 €	20.000,00 €	2.926,96 €	Geologische Beurteilung erfolgt; Planungen zur Sicherung der Böschung beauftragt; Umsetzung in 2022
66.1-4.5	Sanierung HRB Merzbach	75.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Planung soll in Kürze beauftragt werden; Umsetzung in 2022
		835.000,00 €	84.152,99 €	209.986,05 €	
	Summe	4.071.534,17 €	296.342,19 €	870.559,88 €	
	Gesamt		4.367.876,36 €		