

Stadt Rheinbach							
Unwetterereignis am 14. + 15.7.2021							
Wiederaufbauplan SG 66.1 Tiefbau / Infrastruktur							
Stand 28.02.2022							
Nr. Wiederauf bauplan	Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt bis 28.02.2022	Sachstand 28.02.2022
	66.1-2	Straßen und Wege					
60	66.1-2.1	Kleinflächige Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen, Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach: Fahrbahn, Gehweg, Bankette, Sinkkästen	890.000,00 €	0,00 €	890.000,00 €	389.726,75 €	Großteil der Schäden durch Überflutung behoben; teilweise noch provisorien; weitere Schäden durch Frost zu erwarten
61	66.1-2.2	Gehwegschaden Loch / Sürst	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	wurde überwiegend durch LB Str erledigt; Abrechnung erfolgt noch
62	66.1-2.3	Schäden an Gehweg +Fahrbahn Stadtpark / Bachstraße	100.000,00 €	5.000,00 €	105.000,00 €	85.085,23 €	Gehwegschäden behoben; Fahrbahn voraussichtl. Sommer 2022 (wg Vollsperrung)
63	66.1-2.4	Schäden am Parkplatz Monte Mare	310.000,00 €	15.500,00 €	325.500,00 €	256.792,08 €	Pflasterarbeiten ausgeführt, Asphaltarbeiten und Baumpflanzungen in Kürze Kostensteigerung durch unvorhergesehene Erschwernisse
64	66.1-2.5	Sanierung Gräbbachweg (instabile Böschungen)	75.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	Straße für Schwerlastverkehr gesperrt; Bodengutachten beauftragt; danach Planung; Umsetzung in 2022
65	66.1-2.6	Großflächige Schäden an Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach	362.288,68 €	0,00 €	362.288,68 €	237.697,59 €	Schotterwege in Queckenberg, Oberdrees, Loch, Hiberath und Rheinbach wiederhergestellt. Schotterwege in Irlenbusch, Kurtenberg, und Queckenberg noch zu sanieren voraussichtlich bis Mitte 2022; Asphaltwege in Hilberath, Niederdrees, Sürst und Wormersdorf saniert. In Neukirchen, Merzbach, Queckenberg, Eichen, Sürst, Todenfeld und Wormersdorf sind die Arbeiten noch in 2022 auszuführen.
84	66.1-2.7	Sanierung Hommelsheimstraße	117.000,00 €	5.850,00 €	122.850,00 €	0,00 €	starke Setzungen und lockeres Pflaster auf ganzer Länge, Umsetzung in 2023
			2.004.288,68 €	41.350,00 €	2.045.638,68 €	969.301,65 €	

Nr. Wiederaufbauplan	Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt bis 28.02.2022	Sachstand 28.02.2022
	66.1-3	Brücken und Durchlässe					
66	66.1-3.1	Erneuerung Brücke Stadtpark	301.320,00 €	44.939,20 €	346.259,20 €	70.586,56 €	Bachverrohrung liegt; es folgen: Wiederherstellung Kanal und Versorgungsleitungen, Oberflächenarbeiten
67	66.1-3.2	Erneuerung Brücke Holunderweg	89.250,00 €	13.387,50 €	102.637,50 €	0,00 €	Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024;
68	66.1-3.3	Erneuerung Durchlässe FH-Park	59.500,00 €	8.925,00 €	68.425,00 €	0,00 €	
69	66.1-3.4	Erneuerung Durchlass Emma-Karoline Weg	35.000,00 €	5.250,00 €	40.250,00 €	0,00 €	
70	66.1-3.5	Erneuerung Durchlässe im Stadtpark incl. Der Wiederherstellung der Wege	150.000,00 €	22.500,00 €	172.500,00 €	47.011,74 €	In Gesamtkonzept Stadtpark / Waldschwimmbad ?2023
71	66.1-3.6	Sicherungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	425.000,00 €	63.750,00 €	488.750,00 €	4.971,94 €	Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
72	66.1-3.7	Erneuerung von Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	325.000,00 €	48.750,00 €	373.750,00 €	0,00 €	vor allem Durchlässe an Forst- und Wirtschaftswegen; hier ist noch eine genauere Auflistung der zu erneuernden Durchlässe zu machen; Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
73	66.1-3.8	Spül- und Räumungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	12.027,93 €	Spülarbeiten an allen kritischen Stellen erfolgt, Restarbeiten noch an Forst- und Wirtschaftswegen
85	66.1-3.9	Projektsteuerung Brücken		300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	Aufgrund der Vielzahl an Bauwerken soll hier ein Projektsteuerer einbezogen werden
			1.410.070,00 €	507.501,70 €	1.917.571,70 €	134.598,17 €	
	66.1-8	Straßenbeleuchtung					
80	66.1-8.1	Reparatur und Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Rheinbach	174.405,49 €	- €	174.405,49 €	70.574,90 €	Der Großteil der erkannten Schäden ist behoben. Es sind noch Verteilerschränke im Wolbersacker sowie eine Kabelstrecke am Monte Mare zu erneuern.
			174.405,49 €	0,00 €	174.405,49 €	70.574,90 €	
	66.1-1	Abwasserbeseitigung					
57	66.1-1.1	Spül- und Räumarbeiten an den Abwasseranlagen im Stadtgebiet Rheinbach	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	51.094,02 €	Spülarbeiten an Kanälen, Sinkkästen und Räumung der Regenrückhaltebecken abgeschlossen
58	66.1-1.2	Beseitigung von Schäden an Kanalhaltungen und Reparatur von	290.000,00 €	29.000,00 €	319.000,00 €	109.060,50 €	Bekannte Schäden an Schächten sind abgearbeitet (Rechnungen stehen noch)
59	66.1-1.3	Pumpstationen im Stadtgebiet Rheinbach	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.419,23 €	Prüfung und Instandsetzung der Pumpstationen erfolgt
			360.000,00 €	29.000,00 €	389.000,00 €	164.573,75 €	

Nr. Wiederauf bauplan	Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt bis 28.02.2022	Sachstand 28.02.2022
	66.1-4	Gewässerunterhaltung					
74	66.1-4.1	Räumung von Gewässern im Stadtgebiet Rheinbach	375.000,00 €	8.152,99 €	383.152,99 €	192.603,54 €	Gehözarbeiten wurden an ca. 25 km Gewässerlauf ausgeführt, auch ein Teil der erforderlichen Baggerarbeiten ist erledigt. Weitere Gehözarbeiten können erst wieder ab Herbst erfolgen. Diese sind noch notwendig am Stiefelsbach in Rheinbach, Morsbach bei Wormersdorf, Steigerbach bei Wormersdorf, Pälzerbach unterhalb Hilberath, Graben hinter Peppenhoven, Eulenbach hinter Ramershoven. Baggerarbeiten sind auch noch an weiteren Stellen am Eulenbach, Schiefelsbach, Irlenbuscher Bach sowie an vielen Gräben erforderlich. Durch Verlagerung von Geröll können auch an weiteren Stellen noch Arbeiten erforderlich werden.
75	66.1-4.2	Wiederherstellung der Gewässer im Stadtgebiet Rheinbach	160.000,00 €	16.000,00 €	176.000,00 €	69.630,06 €	Schiefelsbach, Eulenbach, Irlenbuscher Bach, Zingsbach
76	66.1-4.3	Sicherung von Gewässerböschungen	225.000,00 €	45.000,00 €	270.000,00 €	12.946,91 €	hier ist noch eine genauere Auflistung nach Räumung aller Gewässerabschnitte zu machen
77	66.1-4.4	Sicherung der Gewässerböschung Gräbbach	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	4.573,82 €	Geologische Beurteilung erfolgt; Planungen zur Sicherung der Böschung beauftragt; Umsetzung in 2022
78	66.1-4.5	Sicherung Gewässerböschungen Schiefelsbach	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	940,10 €	an mehreren Stellen am Schiefelsbach (Loch, Sürst, Kurtenberg) sind abgängige Böschungen zu sichern
79	66.1-4.6	Sanierung HRB Merzbach	75.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	Planung soll beauftragt werden; Umsetzung in 2022
			1.035.000,00 €	124.152,99 €	1.159.152,99 €	280.694,43 €	
		Gesamt	4.983.764,17 €	702.004,69 €	5.685.768,86 €	1.619.742,90 €	