

nbach
reignis am 14. + 15.7.2021
bauplan SG 66.1 Tiefbau / Infrastruktur
8.2022

Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt 2021	gezahlt 2022	gezahlt bis 31.08.2022	Sachstand 31.08.2022
66.1-2	Straßen und Wege							
	Kleinflächige Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen, Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach: Fahrbahn, Gehweg, Bankette, Sinkkästen	890.000,00 €	0,00 €	890.000,00 €	381.682,66 €	312.835,83 €	694.518,49 €	Großteil der Schäden durch Überflutung behaben; weitere Schäden durch Frost im kommenden Winter zu erwarten
66.1-2.2	Gehwegschaden Loch / Sürst	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	wurde überwiegend durch LB Str erledigt; abrechnung erfolgt noch
66.1-2.3	Schäden an Gehweg +Fahrbahn Stadtpark / Bachstraße	100.000,00 €	5.000,00 €	105.000,00 €	82.972,98 €	9.753,24 €	92.726,22 €	Schäden aktuell weitgehend saniert, Bereich Bushaltestelle steht noch aus, Abrechnung noch nicht vollständig
66.1-2.4	Schäden am Parkplatz Monte Mare	310.000,00 €	15.500,00 €	325.500,00 €	81.377,02 €	467.348,56 €	548.725,58 €	Arbeiten abgeschlossen
66.1-2.5	Sanierung Gräbbachweg (instabile Böschungen)	250.000,00 €	25.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Straße für Schwerlastverkehr gesperrt; Schäden größer als zuerst festgestellt; Unterstützung durch Projektsteuerer, Planung in 2022; Umsetzung in 2023;
66.1-2.6	Großflächige Schäden an Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach	552.000,00 €	0,00 €	552.000,00 €	237.697,59 €	64.120,38 €	301.817,97 €	Schotterwege in Irlenbusch, Kurtenberg, Oberdrees, Hilberath (zusätzlich Forstwege), Eichen, Loch, Merzbach, Flerzheim und Queckenberg bis auf 3 Abschnitte erledigt; Asphaltwege in Hilberath, Neukirchen, Merzbach, Niederdrees, Queckenberg, Sürst, Eichen, Todenfeld und Wormersdorf zu 35 % erledigt, weitere 40 % in 2022, Rest in 2023
66.1-2.7	Sanierung Hommelsheimstraße	117.000,00 €	5.850,00 €	122.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	geplant in 2023
		2.369.000,00 €	51.350,00 €	2.420.350,00 €	783.730,25 €	854.058,01 €	1.637.788,26 €	

Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt 2021	gezahlt 2022	gezahlt bis 31.08.2022	Sachstand 31.08.2022
66.1-3	Brücken und Durchlässe							
66.1-3.1	Erneuerung Brücke Stadtpark	301.320,00 €	44.939,20 €	346.259,20 €	70.018,33 €	108.017,51 €	178.035,84 €	Arbeiten abgeschlossen; Schlussrechnung steht noch aus
66.1-3.2	Erneuerung Brücke Holunderweg	89.250,00 €	13.387,50 €	102.637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen;
66.1-3.3	Erneuerung Durchlässe FH-Park	59.500,00 €	8.925,00 €	68.425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan
66.1-3.4	Erneuerung Durchlass Emma-Karoline Weg	35.000,00 €	5.250,00 €	40.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 2022 - 2024
66.1-3.5	Erneuerung Durchlässe im Stadtpark incl. Der Wiederherstellung der Wege	150.000,00 €	22.500,00 €	172.500,00 €	47.011,74 €	0,00 €	47.011,74 €	In Gesamtkonzept Stadtpark / Waldschwimmbad ?2023
66.1-3.6	Sicherungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	425.000,00 €	63.750,00 €	488.750,00 €	4.971,94 €	24.307,15 €	29.279,09 €	Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
66.1-3.7	Erneuerung von Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	325.000,00 €	48.750,00 €	373.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	vor allem Durchlässe an Forst- und Wirtschaftswegen; hier ist noch eine genauere Auflistung der zu erneuernden Durchlässe zu machen; Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
66.1-3.8	Spül- und Räumungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	11.269,30 €	1.493,46 €	12.762,76 €	Spülarbeiten an allen kritischen Stellen erfolgt, Restarbeiten noch an Forst- und Wirtschaftswegen
66.1-3.9	Projektsteuerung Brücken		300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	61.534,89 €	61.534,89 €	Aufgrund der Vielzahl an Bauwerken ist hier ein Projektsteuerer beauftragt, Erfassung abgeschlossen, nun Ausschreibung der Planungsleistungen
1.410.070,00 € 507.501,70 € 1.917.571,70 €					133.271,31 €	195.353,01 €	328.624,32 €	

Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt 2021	gezahlt 2022	gezahlt bis 31.08.2022	Sachstand 31.08.2022
66.1-8	Straßenbeleuchtung							
	Reparatur und							
	Wiederherstellung der							
66.1-8.1	Straßenbeleuchtung im	174.405,49 €	- €	174.405,49 €	70.435,61 €	139,29 €	70.574,90 €	Arbeiten weitgehend abgeschlossen, noch
	Stadtgebiet Rheinbach							Restarbeiten am Monte Mare Parkplatz
								und im Wolbersacker
		174.405,49 €	0,00 €	174.405,49 €	70.435,61 €	139,29 €	70.574,90 €	

Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt 2021	gezahlt 2022	gezahlt bis 31.08.2022	Sachstand 31.08.2022
66.1-1	Abwasserbeseitigung							
66.1-1-1	Spül- und Räumarbeiten an den Abwasseranlagen im Stadtgebiet Rheinbach	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	39.130,95 €	11.312,15 €	50.443,10 €	Arbeiten weitgehend abgeschlossen
66.1-1-2	Beseitigung von Schäden an Kanalhaltungen und Schächten im Stadtgebiet Rheinbach	290.000,00 €	29.000,00 €	319.000,00 €	107.983,54 €	14.362,15 €	122.345,69 €	Schäden an Schächten erledigt. Weitere Schäden an durch Hohlräume an Schadhaften Kanälen zu erwarten.
66.1-1-3	Reparatur von Pumpstationen im Stadtgebiet Rheinbach	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.419,23 €	0,00 €	4.419,23 €	Prüfung und Instandsetzung der Pumpstationen erfolgt
		360.000,00 €	29.000,00 €	389.000,00 €	151.533,72 €	25.674,30 €	177.208,02 €	

Projekt Nr	Projekttitel	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt 2021	gezahlt 2022	gezahlt bis 31.08.2022	Sachstand 31.08.2022
66.1-4	Gewässerunterhaltung							
66.1-4.1	Räumung von Gewässern im Stadtgebiet Rheinbach	741.847,01 €	8.152,99 €	750.000,00 €	192.390,57 €	274.075,90 €	466.466,47 €	ca. 30 km Gewässer geräumt, Restarbeiten in den Ortsrandlagen und außerhalb der Ortschaften überwiegend in den Gemarkungen Rheinbach, Wormersdorf und ramershoven
66.1-4.2	Wiederherstellung der Gewässer im Stadtgebiet Rheinbach	160.000,00 €	16.000,00 €	176.000,00 €	34.643,09 €	7.664,71 €	42.307,80 €	Schiefelsbach, Eulenbach, Irlenbuscher Bach, Zingsbach
66.1-4.3	Sicherung von Gewässerböschungen	225.000,00 €	45.000,00 €	270.000,00 €	12.675,02 €	0,00 €	12.675,02 €	Schiefelsbach, Eulenbach, Landgraben
66.1-4.4	Sicherung der Gewässerböschung Gräbbach	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	3.626,88 €	1.646,86 €	5.273,74 €	Geologische Beurteilung erfolgt; Planungen zur Sicherung der Böschung beauftragt
66.1-4.5	Sicherung Gewässerböschungen Schiefelsbach	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	940,10 €	7.378,80 €	8.318,90 €	an mehreren Stelen am Schiefelsbach (Loch, Sürst, Kurtenberg) sind abgängige Böschungen zu sichern; 1. Gutachten und Planung liegt vor
66.1-4.6	Sanierung HRB Merzbach	75.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung soll beauftragt werden
		1.401.847,01 €	124.152,99 €	1.526.000,00 €	244.275,66 €	290.766,27 €	535.041,93 €	