Stadt Rheinbach Unwetterereignis am 14. + 15.7.2021 Wiederaufbauplan SG 66.1 Tiefbau / Infrastruktur Stand 31.12.2022

Stand 31.12.2022							
Nr. Wiederauf bauplan	Projekttitel	Kosten lt. Wiederaufbauplan	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt bis 31.12.2022	Sachstand 31.12.2022
	Straßen und Wege						
62	Kleinflächige Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen, Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach: Fahrbahn, Gehweg, Bankette, Sinkkästen	890.000,00€	890.000,00 €	0,00 €	890.000,00€	841.301,66 €	Großteil der Schäden durch Überflutung behoben; weitere Schäden durch Frost im kommenden Winter zu erwarten
63	Gehwegschaden Loch / Sürst	150.000,00€	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	wurde überwiegend durch LB Str erledigt; Abrechnung erfolgt noch
64	Schäden an Gehweg +Fahrbahn Stadtpark / Bachstraße	105.000,00 €	200.000,00€	10.000,00€	210.000,00 €	189.265,55€	Schäden aktuell weitgehend saniert, Bereich Bushaltestelle steht noch aus, Abrechnung noch nicht vollständig
65	Schäden am Parkplatz Monte Mare	325.500,00€	544.889,94 €	13.982,50€	558.872,44 €	558.872,44 €	Arbeiten abgeschlossen
66	Sanierung Gräbbachweg (instabile Böschungen)	90.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00€	500.000,00 €	1.607,14€	Straße für Schwerlastverkehr gesperrt; Schäden größer als zuerst festgestellt; Unterstützung durch Projektsteuerer, Planung beauftragt; Umsetzung in 2023;
67	Großflächige Schäden an Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach	362.289,00 €	552.000,00€	0,00€	552.000,00€	532.234,43 €	Schotterwege bis auf 3 Teilsücke saniert; Asphaltwege bis auf 7 Abschnitte in Queckenberg, Eichen und Neukirchen erledigt diese werden in 2023 saniert.
87	Sanierung Hommelsheimstraße	122.850,00€	140.000,00€	7.000,00 €	147.000,00€	0,00€	geplant in 2023
		2.045.639,00 €	2.876.889,94 €	130.982,50 €	3.007.872,44 €	2.123.281,22 €	
68	Brücken und Durchlässe Erneuerung Brücke Stadtpark	346.259,20 €	613.163,47 €	50.810,74€	663.974,21€	663.974,21€	Arbeiten abgeschlossen
69	Erneuerung Brücke Holunderweg	102.638,00€	89.250,00€	13.387,50€	102.637,50€	0,00€	Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen;
70	Erneuerung Durchlässe FH-Park	68.425,00€	59.500,00€	8.925,00€	68.425,00 €	0,00€	Projektplanung und Durchführung durch
71	Erneuerung Durchlass Emma-Karoline Weg	40.250,00€	35.000,00€	5.250,00€	40.250,00 €	0,00€	externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
72	Erneuerung Durchlässe im Stadtpark incl. Der Wiederherstellung der Wege	172.500,00 €	150.000,00€	22.500,00€	172.500,00€	47.011,74€	In Gesamtkonzept Stadtpark / Waldschwimmbad ?2023
73	Sicherungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	488.750,00€	425.000,00€	63.750,00 €	488.750,00 €	28.331,95 €	Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
74	Erneuerung von Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	373.750,00€	325.000,00 €	48.750,00 €	373.750,00 €	0,00 €	vor allem Durchlässe an Forst- und Wirtschaftwegen; hier ist noch eine genauere Auflistung der zu erneuernden Durchlässe zu machen; Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung und Durchführung durch externes Fachbüro angedacht; Zeitplan 2022 - 2024
75	Spül- und Räumungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00 €	23.408,82 €	Spülarbeiten an allen kritischen Stellen erfolgt, Restarbeiten noch an Forst- und Wirtschaftswegen
88	Projektsteuerung Brücken	300.000,00€		300.000,00€	300.000,00 €	123.887,92 €	Aufgrund der Vielzahl an Bauwerken ist hier ein Projektsteuerer beauftragt, Erfassung abgeschlossen, nun Ausschreibung der Planungsleistungen
		1.917.572,20 €	1.721.913,47 €	513.373,24€	2.235.286,71 €	886.614,64 €	

Nr. Wiederauf bauplan	Projekttitel	Kosten lt. Wiederaufbauplan	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt bis 31.12.2022	Sachstand 31.12.2022
	Straßenbeleuchtung						
82	Reparatur und Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Rheinbach	174.405,49 €	174.405,49€	- €	174.405,49€	85.516,60 €	Arbeiten weitgehend abgeschlossen, noch Restarbeiten am Monte Mare Parkplatz und im Wolbersacker
	Al	174.405,49€	174.405,49 €	0,00€	174.405,49 €	85.516,60 €	
59	Abwasserbeseitigung Spül- und Räumarbeiten an den Abwasseranlagen im Stadtgebiet Rheinbach	65.000,00€	65.000,00€	0,00€	65.000,00 €	59.127,72€	Arbeiten abgeschlossen
60	Beseitigung von Schäden an Kanalhaltungen und Schächten im Stadtgebiet Rheinbach	319.000,00 €	290.000,00 €	29.000,00€	319.000,00 €	181.277,66 €	Bekannte Schäden an Haltungen und Schächten erledigt. Weitere Schäden an durch Hohlräume an schadhaften Kanälen zu erwarten.
61	Reparatur von Pumpstationen im Stadtgebiet Rheinbach	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00 €	4.419,23 €	Arbeiten abgeschlossen
		389.000,00€	360.000,00 €	29.000,00€	389.000,00 €	244.824,61 €	
	Gewässerunterhaltung						
76	Räumung von Gewässern im Stadtgebiet Rheinbach	383.153,00 €	741.847,01 €	8.152,99 €	750.000,00 €	385.818,96 €	ca. 30 km Gewässer geräumt, Arbeiten in den Ortsrandlagen und außerhalb der Ortschaften überwiegend in den Gemarkungen Rheinbach, Wormersdorf und Ramershoven werden aktuell fortgesetzt
77	Wiederherstellung der Gewässer im Stadtgebiet Rheinbach	176.000,00€	160.000,00€	16.000,00€	176.000,00 €	105.196,04 €	Schiefelsbach, Eulenbach, Irlenbuscher Bach, Zingsbach; Erste Maßnahme in Kurtenberg umgesetzt
78	Sicherung von Gewässerböschungen	270.000,00 €	225.000,00€	45.000,00€	270.000,00 €	12.946,91€	Schiefelsbach, Eulenbach, Landgraben
79	Sicherung der Gewässerböschung Gräbbach	120.000,00 €	100.000,00€	20.000,00€	120.000,00 €	5.964,34 €	Geologische Beurteilung erfolgt; Planungen zur Sicherung der Böschung beauftragt
80	Sicherung Gewässerböschungen Schiefelsbach	120.000,00 €	100.000,00€	20.000,00€	120.000,00€	8.318,90 €	an mehreren Stelen am Schiefelsbach (Loch, Sürst, Kurtenberg) sind abgängige Böschungen zu sichern; 1. Gutachten und Planung liegt vor
81	Sanierung HRB Merzbach	90.000,00 €	75.000,00€	15.000,00€	90.000,00 €	0,00€	Planung soll beauftragt werden
		1.159.153,00 €	1.401.847,01 €	124.152,99 €	1.526.000,00 €	518.245,15 €	
		5.685.769,69€	6.535.055,91 €	797.508,73 €	7.332.564,64 €	3.858.482,22€	