Stadt Rheinbach
Unwetterereignis am 14. + 15.7.2021
Wiederaufbauplan SG 66.1 Tiefbau / Infrastruktur
Stand 31.07.2023

Nr. Wiederauf bauplan	Projekttitel	Kosten lt. Wiederaufbauplan	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt bis 31.07.2023	Sachstand 31.07.2023
Straßen und Wege							
62	Kleinflächige Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen, Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach: Fahrbahn, Gehweg, Bankette, Sinkkästen	890.000,00 €	890.000,00 €	0,00 €	890.000,00 €	871.542,87 €	Großteil der Schäden durch Überflutung behoben;
63	Gehwegschaden Loch / Sürst	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	wurde durch LB Str umgesetzt
64	Schäden an Gehweg +Fahrbahn Stadtpark / Bachstraße	105.000,00 €	221.182,96 €	15.000,00 €	236.182,96 €	236.182,96 €	Arbeiten abgeschlossen
65	Schäden am Parkplatz Monte Mare	325.500,00 €	544.889,94 €	13.982,50 €	558.872,44 €	551.231,45 €	Arbeiten abgeschlossen
66	Sanierung Gräbbachweg (instabile Böschungen)	90.000,00 €	559.300,00 €	74.787,00 €	634.087,00 €	28.109,65 €	Straße für Schwerlastverkehr gesperrt; Schäden größer als zuerst festgestellt; Unterstützung durch Projektsteuerer, in Planung; Schwierigkeiten durch Geologie und Kampfmitteluntersuchung; Umsetzung in 2024;
67	Großflächige Schäden an Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach	362.289,00 €	552.000,00 €	0,00 €	552.000,00 €	540.522,29 €	Schotterwege saniert; Asphaltwege bis auf 4 Abschnitte in Queckenberg und Eichen erledigt diese werden in 2023 saniert.
87	Sanierung Hommelsheimstraße	122.850,00 €	140.000,00 €	7.000,00 €	147.000,00 €	0,00 €	geplant in 2023
		2.045.639,00 €	2.907.372,90 €	110.769,50 €	3.018.142,40 €	2.227.589,22 €	
Brücken und Durchlässe							
68	Erneuerung Brücke Stadtpark	346.259,20 €	613.163,47 €	50.810,74 €	663.974,21 €	657.360,74 €	Arbeiten abgeschlossen
69	Erneuerung Brücke Holunderweg	102.638,00 €	89.250,00 €	13.387,50 €	102.637,50 €	0,00 €	in Planung; Umsetzung in 2024
70	Erneuerung Durchlässe FH-Park	68.425,00 €	59.500,00 €	8.925,00 €	68.425,00 €	364,45 €	Bestandsaufnahme abgeschlossen; Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Projektplanung durch externes Fachbüro beauftragt; Zeitplan bis 2025
71	Erneuerung Durchlass Emma-Karoline Weg	40.250,00 €	71.400,00 €	10.710,00 €	82.110,00 €	0,00 €	
72	Erneuerung Durchlässe im Stadtpark incl. Der Wiederherstellung der Wege	172.500,00 €	170.000,00 €	17.850,00 €	187.850,00 €	47.011,74 €	In Gesamtkonzept Stadtpark / Waldschwimmbad ?2024
73	Sicherungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	488.750,00 €	141.372,00 €	21.205,80 €	162.577,80 €	110.849,30 €	Bestandsaufnahme abgeschlossen; Gesamtprojekt Sanierung und Erneuerung von Brücken und Durchlässen; Erste Maßnahmen in Umsetzung, weitere Maßnahmen in Projektplanung durch
74	Erneuerung von Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	373.750,00 €	738.395,00 €	110.759,25 €	849.154,25 €	8.585,05 €	externes Fachbüro beauftragt; Zeitplan bis 2025
75	Spül- und Räumungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	25.000,00 €	30.632,12 €	0,00 €	30.632,12 €	30.632,12 €	Arbeiten abgeschlossen
88	Projektsteuerung Brücken	300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €	226.147,56 €	Aufgrund der Vielzahl an Bauwerken ist hier ein Projektsteuerer beauftragt, Erfassung abgeschlossen, nun Begleitung der Planung und Umsetzung
		1.917.572,20 €	1.913.712,59 €	533.648,29 €	2.447.360,88 €	1.080.950,96 €	

Nr. Wiederauf bauplan	Projekttitel	Kosten lt. Wiederaufbauplan	Baukosten	Planungskosten	Summe	gezahlt bis 31.07.2023	Sachstand 31.07.2023
Straßenbeleuchtung							
82	Reparatur und Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Rheinbach	174.405,49 €	86.468,57 €	- €	86.468,57 €	86.468,57 €	Arbeiten abgeschlossen
		174.405,49 €	86.468,57 €	0,00 €	86.468,57 €	86.468,57 €	
Abwasserbeseitigung							
59	Spül- und Räumarbeiten an den Abwasseranlagen im Stadtgebiet Rheinbach	65.000,00 €	55.378,03 €	0,00 €	55.378,03 €	55.378,03 €	Arbeiten abgeschlossen
60	Beseitigung von Schäden an Kanalhaltungen und Schächten im Stadtgebiet Rheinbach	319.000,00 €	290.000,00 €	29.000,00 €	319.000,00 €	184.688,20 €	Bekannte Schäden an Haltungen und Schächten erledigt. Weitere Schäden an durch Hohlräume an schadhafte Kanälen zu erwarten.
61	Reparatur von Pumpstationen im Stadtgebiet Rheinbach	5.000,00 €	4.419,23 €	0,00 €	4.419,23 €	4.419,23 €	Arbeiten abgeschlossen
		389.000,00 €	349.797,26 €	29.000,00 €	378.797,26 €	244.485,46 €	
Gewässerunterhaltung							
76	Räumung von Gewässern im Stadtgebiet Rheinbach	383.153,00 €	741.847,01 €	8.152,99 €	750.000,00 €	503.085,51 €	Gewässer fast vollständig geräumt, nur noch Restarbeiten außerhalb der Ortschaften werden aktuell fortgesetzt; Material Entsorgung
77	Wiederherstellung der Gewässer im Stadtgebiet Rheinbach	176.000,00 €	300.000,00 €	45.000,00 €	345.000,00 €	152.000,91 €	Schiefelsbach, Eulenbach, Irlenbuscher Bach, Zingsbach; Erste Maßnahme in Kurtenberg umgesetzt
78	Sicherung von Gewässerböschungen	270.000,00 €	225.000,00 €	45.000,00 €	270.000,00 €	12.946,91 €	Schiefelsbach, Eulenbach, Landgraben
79	Sicherung der Gewässerböschung Gräbbach	120.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	10.666,21 €	Geologische Beurteilung erfolgt; Planungen zur Sicherung der Böschung beauftragt
80	Sicherung Gewässerböschungen Schiefelsbach	120.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	8.318,90 €	an mehreren Stelen am Schiefelsbach (Loch, Sürst, Kurtenberg) sind abgängige Böschungen zu sichern; 1. Gutachten und Planung liegt vor
81	Sanierung HRB Merzbach	90.000,00 €	75.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	Verbindung mit Hochwasserschutzmaßnahme
		1.159.153,00 €	1.541.847,01 €	153.152,99 €	1.695.000,00 €	687.018,44 €	
Gesamt		5.685.769,69 €	6.799.198,33 €	826.570,78 €	7.625.769,11 €	4.326.512,65 €	