

Beschlussvorlage

Fachbereich II
Aktenzeichen:
Vorlage Nr.: BV/0866/2017

Vorlage für die Sitzung			
Ausschuss für Schule, Bildung und Sport	Entscheidung	05.04.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand: **Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2017 betr. Schulcontainer für die GGS Sürster Weg zum Start des Schuljahres 2017/2018**

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:
keine

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:
siehe Sachverhalt

1. Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

2. Sachverhalt/Rechtliche Würdigung:

Der Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2017 ist als Anlage 1 beigelegt.

Zur Raumsituation an der GGS Sürster Weg hat der Rat in seiner Sitzung am 20.02.2017 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Errichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen an der GGS Sürster Weg wird zugestimmt.

Im Rahmen einer Selbstverpflichtung werden die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 433.000,00 € im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellt.“

Auf die entsprechenden Erläuterungen zur Sitzung des Rates wird verwiesen.

Hinsichtlich der zeitlichen Realisierung der baulichen Maßnahme wurde der Schulleitung am 18.01.2017 ein entsprechender Zeitplan zugeleitet (siehe Anlage 2). Sowohl die Schulleitung als auch die Schulpflegschaft haben Bedenken gegen diesen Zeitplan geäußert und die Fertigstellung der Container zum Schuljahresbeginn eingefordert.

Die Verwaltung ist selbstverständlich bemüht, die zusätzlichen Räumlichkeiten so früh wie möglich zur Verfügung stellen zu können. Die Arbeitsschritte (siehe Anlage) sind jedoch vorgegeben, die Einflussnahmen daher nur begrenzt möglich. Nicht zu hoffen und auch eher unwahrscheinlich ist, dass durch nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Insolvenz einer beauftragten Firma) auch der bisherige Zeitplan Verzögerungen erfährt.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass ein früherer Fertigstellungstermin als der 30.09. angestrebt wird, aber nicht zugesichert werden kann.

Gemeinsam mit der Schulleitung und den sonstigen Beteiligten wurde bereits eine Übergangslösung erarbeitet:

Als eventuell notwendige Ausweichräume stehen entsprechende Kapazitäten am Schulstandort „Dederichsgraben“ zur Verfügung. Auch organisatorische Notwendigkeiten (insbesondere hinsichtlich der Aufsicht) können für einen Übergangszeitraum erfüllt werden.

Rheinbach, den 20.03.2017

gez. Dr. Raffael Knauber
Erster Beigeordneter

gez. Wolfgang Rösner
Fachbereichsleiter

Anlagen:

Anlage 1: Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2017

Anlage 2: Zeitplan